


## PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"

Programmazione 2007-2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Avviso congiunto MIUR - MATTM per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

CUP Intervento C-1 : E68G10001540007  
CUP Intervento C-2 : E68G10001590007  
CUP Intervento C-3 : E68G10001640007  
CUP Intervento C-4 : E68G10001680007  
CUP Intervento C-5 : E68G10001720007

Codice : NARH 17000B



**I.S.I.S. Antonio Esposito FERRAIOLI**  
Via Gorizia,2  
NAPOLI

ELAB. N°:

TITOLO ELABORATO:

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Cronoprogramma con  
Diagramma di Gantt

SCALA:



IL DIRIGENTE SCOLASTICO- RUP  
prof.ssa Rita Pagano



IL SUPPORTO al RUP  
ing. Luigi Camerlingo

I PROGETTISTI

arch. Gerardo Strazzullo - geom. Valeria Pizzuto

CATEGORIE DI LAVORAZIONI	IMPORTI	N° SETTIMANE	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE
OPERE PROVVISORIALI- DEMOLIZIONI-RIMOZIONI- TAGLI-SCAVI-RINTERRI	47.339,20	18	4	2	2	2	2		2		2		2	
		18	10519,82	5259,91	5259,91	5259,91	5259,91	0,00	5259,91	0,00	5259,91	0,00	5259,91	0,00
TRASPORTO A RIFIUTO	14.686,51	5			0	1	1	0	0	1	1	1		
		5	0,00	0,00	0,00	2937,30	2937,30	0,00	0,00	2937,30	2937,30	2937,30	0,00	0,00
MASSI E MASSETTI	9.380,06	11		2	2	2	1	2		2				
		11	0,00	1705,47	1705,47	1705,47	852,73	1705,47	0,00	1705,47	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSOLIDAMENTO MURATURE	30.225,32	7		1	1	1	1	1	1	1	0	0		
		7		4317,90	4317,90	4317,90	4317,90	4317,90	4317,90	4317,90				
INTONACI	13.537,21	4	0	0	1		1	1	0	0			1	
		4		0,00	3384,30	0,00	3384,30	3384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3384,30	0,00
Oneri sicurezza estrinseci	6.730,08	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0
		1	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	673,01	0,00	0,00
TRAMEZZATURE	2.954,48	5				1		1		1		1	1	
		5	0,00	0,00	0,00	590,90	0,00	590,90	0,00	590,90	0,00	590,90	590,90	0,00
TINTEGGIATURE	31.678,77	6					1,00		1,00		1,00	1,00	2,00	
		6					5279,80		5279,80		5279,80	5279,80	10559,59	
SERRAMENTI INTERNI ed ESTERNI	116.461,25	6			2,00			2,00		2,00				
		6			38820,42			38820,42		38820,42				
PAVIMENTI	18.334,84	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	2619,26	2619,26	2619,26	2619,26	0,00	2619,26	2619,26	0,00		0,00	2619,26
RIVESTIMENTI	9.414,26	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	1344,89	1344,89	1344,89	1344,89	0,00	1344,89	1344,89	0,00		0,00	1344,89
OPERE IN FERRO	53.903,27	7		4	4	4	4	4	4	4,06325			0	0
		6		5379,58	5379,58	5379,58	26920,32	26920,32	5379,58	5464,64	0,00		0,00	0,00
IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO	15.273,26	7		1	0	1	1		1	2			0	0,3242
		7	0,00	2181,89	0,00	2181,89	2181,89	0,00	2181,89	4363,79	0,00		0,00	2181,89
IMPIANTO ELETTRICO E TERMIC	162.199,59	7		2	4	4	4		4	3,100692				3
		7	0,00	13460,16	26920,32	26920,32	26920,32	0,00	26920,32	20867,91	0,00		0,00	20190,24
Controsoffitti	51.757,00	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	7393,86	7393,86	7393,86	7393,86	0,00	7393,86	7393,86	0,00		0,00	7393,86
ARREDI,SERVOSCALA E VARIE	43.176,05	7	0	1	1	1	1		1	1			0	1
		7	0,00	6168,01	6168,01	6168,01	6168,01	0,00	6168,01	6168,01	0,00		0,00	6168,01
sistemazioni esterne	€ 0,00	7		1	1	1	1		1	1			0	1
		7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
oneri smaltimento	12.541,02	7	0	1	1	1	1		1	1			0	1
		7		1791,57	1791,57	1791,57	1791,57	0,00	1791,57	1791,57	0,00		0,00	1791,57
<b>totali</b>	<b>639.592,17</b>	<b>76</b>												
<b>IMPORTO PREVISTO NEL MESE</b>			<b>11.192,83</b>	<b>52.295,51</b>	<b>105.778,50</b>	<b>69.283,87</b>	<b>98.045,08</b>	<b>76.412,31</b>	<b>69.330,00</b>	<b>99.058,92</b>	<b>14.150,02</b>	<b>9.481,00</b>	<b>19.794,70</b>	<b>41.689,73</b>
<b>IMPORTO PREVISTO PROGRESSIVO</b>			<b>11.192,83</b>	<b>63.488,34</b>	<b>169.266,84</b>	<b>238.550,72</b>	<b>336.595,80</b>	<b>413.008,11</b>	<b>482.338,12</b>	<b>581.397,04</b>	<b>595.547,05</b>	<b>605.028,06</b>	<b>624.822,76</b>	<b>639.592,17</b>
<b>percentuale sul totale</b>			<b>1,7%</b>	<b>9,9%</b>	<b>26,5%</b>	<b>37,3%</b>	<b>52,6%</b>	<b>64,6%</b>	<b>75,4%</b>	<b>90,9%</b>	<b>93,1%</b>	<b>94,6%</b>	<b>97,7%</b>	<b>100,0%</b>